



Blower-Door-Messung

Checkliste für Auftraggeber

Vorbereitung

- Alle wichtigen Daten sind an uns übermittelt worden (beheiztes Gebäudevolumen/Hüllfläche/Nettogrundfläche)
 - ➔ Sie wissen nicht wo Sie nach den Daten suchen müssen? Wir unterstützen sie gerne!
- Alle Bewohner sind über den Zeitpunkt und die Durchführung der Messung informiert worden
- Der Zugang zu allen Wohneinheiten ist ermöglicht
- Handwerker, die Material von draußen holen müssen, sind über den Test informiert und wissen, dass das Gebäude für diese Zeit nicht betreten bzw. verlassen werden kann
- Stromversorgung ist vorhanden (max. 25m vom Aufbauort entfernt)
- Der beheizte- kann ohne großen Aufwand vom unbeheizten Gebäudeteil getrennt werden (Kellertüren/Luke zum Dachboden/Tür zur Garage sind eingebaut)
 - ➔ Sprechen Sie vorher ab was zum beheizten (zu messender) Gebäudeteil gehört und passen Sie dementsprechend das beheizte Gebäudevolumen an

Durchführung

- Die Dampfbremsfolie ist neben den Tacker-Nadeln zusätzlich mit der Holz-Lattung gesichert (Unterdruck)
- Zentrale Lüftungsanlage*
- Die Lüftungsanlage ist angeschlossen und bereits in Betrieb
- Oder**
- Die Lüftungsanlage ist angeschlossen, noch nicht in Betrieb und alle Raumluftauslässe sind verschlossen
- Oder**
- Die Lüftungsanlage ist abgeklemmt und die Zu- und Abluftrohre sind verschlossen
 - (Sollte die Lüftungsanlage im unbeheizten Bereich des Gebäudes aufgestellt (unbeheizter Spitzboden) und nicht an geklemmt sein müssen neben den Zu- und Abluftrohren nach draußen auch die Zu- und Abluftrohre an der Lüftungsanlage verschlossen werden)
- Dezentrale Lüftungsanlage*
- Alle Ventilatoren müssen ausgeschaltet werden
 - Der Verschluss (Kappe) muss, wenn möglich, verschlossen werden
 - ➔ Bei einigen Herstellern kann die Kappe um 180° gedreht und so verschlossen werden

Sollte einer der Punkte zu Fragen führen oder Unklarheiten auslösen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

